



ที่ สฎ ๗/๑๘๐๒/๒๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ  
๓๖๔ หมู่ ๑๖ ตำบลปากแพ อำเภอตอนสัก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๔๐

๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๗.๔/๑๒๐๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขอความร่วมมือกับคณะทำงานติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๔๗๓๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ งบเงินอุดหนุน และให้รายงานผลดำเนินงานให้จังหวัดทราบถึงความก้าวหน้าของผลการตรวจสอบพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อสังเกต จากเดือนละ ๒ ครั้ง เป็นเดือนละ ๑ ครั้ง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโดยส่งแบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๗๗-๒๕๕๐๔๖ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร. ๐๗๗-๒๕๕๓๓๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันที่..... 7.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2557.....

1.ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด 3.)

2.หน่วยดำเนินการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

3.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....2,274,000.-บาท

4.ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ.....29 กันยายน 2557

5.เลขที่โครงการ e-GP.....1/2558

6.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในขั้นตอนใด

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง (งานจ้างก่อสร้าง)

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (งานซื้อครุภัณฑ์)

อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง)

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุให้ชัดเจนว่าอยู่ในขั้นตอนใดตั้งแต่เริ่มประกาศจนได้ตัวผู้รับจ้างหรือ

ขาย).....

อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

7.ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ .....3/2558.....ลงวันที่.....11 ธันวาคม 2557.


วงเงินตามสัญญา..... 2,269,000.....วันเริ่มสัญญา.....12 ธันวาคม 2557

วันสิ้นสุดสัญญา.....11 กุมภาพันธ์ 2558.....ร้อยละความคืบหน้าของงาน.....๑๐.๗.....

8.จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว.....-

9.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ.....-

10.โครงการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเมื่อวันที่.....-

ผู้รายงานผล..... 

(นางสาวเครือพร สุกบางพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

**หมายเหตุ**

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบรายงานตามที่ท่านได้ดำเนินการอยู่ในขณะที่รายงานฯ

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันที่.....7.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2558.....

1.ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงผิวจราจร ตลาดสดบ้านโน

2.หน่วยดำเนินการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

3.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....754,000.-บาท

4.ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ.....25 ธันวาคม 2557

5.เลขที่โครงการ .....

6.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในขั้นตอนใด

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปายการก่อสร้าง (งานจ้างก่อสร้าง)

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (งานซื้อครุภัณฑ์)

อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง)

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุให้ชัดเจนว่าอยู่ในขั้นตอนใดตั้งแต่เริ่มประกาศจนได้ตัวผู้รับจ้างหรือ  
ขาย).....

อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

7.ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ . 6/2558 ลงวันที่.....5 มีนาคม 2558


วงเงินตามสัญญา 740,000.-บาท วันเริ่มสัญญา 6 มีนาคม 2558

วันสิ้นสุดสัญญา..... 3 มิถุนายน 2558 ร้อยละความคืบหน้าของงาน 80%

8.จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว.....-

9.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ -

10.โครงการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเมื่อวันที่.....-

ผู้รายงานผล..... 

(นางสาวเครือพร สุขบางพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

**หมายเหตุ**

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบรายงานตามที่ท่านได้ดำเนินการอยู่ในขณะที่รายงานฯ

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันที่.....7.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2558.....


- ชื่อโครงการ.....วางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภูเขา บ้านดินแดงสามัคคี
- หน่วยดำเนินการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....359,757.-บาท
- ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ.....25 ธันวาคม 2557
- เลขที่โครงการ .....
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในขั้นตอนใด

- ยังไม่ดำเนินการ
- อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง (งานจ้างก่อสร้าง)
- อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (งานซื้อครุภัณฑ์)
- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง)
- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุให้ชัดเจนว่าอยู่ในขั้นตอนใดตั้งแต่เริ่มประกาศจนได้ตัวผู้รับจ้างหรือ  
ขาย).....

อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

7. ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ . 7/2558 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558  
วงเงินตามสัญญา 357,000 บาท วันเริ่มสัญญา 6 มีนาคม 2558  
วันสิ้นสุดสัญญา.. 4 พฤษภาคม 2558 ร้อยละความคืบหน้าของงาน 100 %

8. จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว.....-
9. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ -
10. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเมื่อวันที่.....-

ผู้รายงานผล..... 

(นางสาวเครือพร สุกบางพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

**หมายเหตุ**

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบรายงานตามที่ท่านได้ดำเนินการอยู่ในขณะที่รายงานฯ

